

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL**  
**CRONOGRAMA DE OBRAS**

Obra: **QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA**  
 Local: **AV. BRASIL ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL / RS**  
 Área: **600,00m<sup>2</sup>** BDI Incluso = 20%

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		mês 04		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	Instalação da Obra	1.838,92	1.838,92	100							100
2	Movimentos de terra	584,00	584,00	100							100
3	Fundações e Infra-estrutura	22.423,56	22.423,56	100							100
4	Supraestrutura	31.975,54			31.975,54	100					100
5	Cobertura	68.951,28					68.951,28	100			100
6	Pisos e Contra-pisos	28.869,75							28.869,75	100	100
7	Pintura	2.758,59							2.758,59	100	100
8	Equipamentos Esportivos	3.123,50							3.123,50	100	100
9	Serviços Complementares	450,00							450,00	100	100
	<b>TOTAL</b>	<b>160.975,14</b>	<b>24.846,48</b>	<b>15,43</b>	<b>31.975,54</b>	<b>19,86</b>	<b>68.951,28</b>	<b>42,83</b>	<b>35.201,84</b>	<b>21,87</b>	<b>100</b>

Almirante Tamandaré do Sul, 18 de Maio de 2011.

**Claci Wandscheer**  
 CREA - 124705

**Dilse Klein Bicigo**  
 Prefeita Municipal